ПРОЕКТ PETITION TRUST

Пожарная безопасность и эвакуация

Раздел «Проверь себя»

Проверка пожарной безопасности по объекту и по людям: документы, пути эвакуации, системы оповещения, огнетушители, обучение и готовность к ночному сценарию.

Организация: _____ **Дата проверки:** __.__.____ **Проверяющий:** _____

Как пользоваться

1. Отмечайте каждый пункт одной из трёх галочек. «Да» — требование выполнено и это можно подтвердить документом, записью или действием. «Нет» — не выполнено. «Нужна доп. проверка» — документов под рукой нет, ответ неоднозначный или подтверждение только со слов.
2. Один пункт — один проверяемый факт. Если факт не подтверждается документом или записью, ставьте «Нужна доп. проверка», а не «Да».
3. Провал — это только «Нет». «Нужна доп. проверка» провалом не считается, но такие пункты нужно закрыть в течение недели и вернуться к ним повторно.
4. Блок «Документ есть?» — входной фильтр. Если документа нет, его подпункты в основной таблице не заполняются, в колонке «Что сверить» ставится «н/д».
5. Считайте провалы только по основной таблице. Результат — не отчёт для проверяющего, а план работы: переносите провалы в раздел «Что делать дальше» с датой и ответственным.

Документ есть?

Сначала проверьте наличие документов. Если документа нет — в основной таблице его пункты не заполняются, в колонке «Что сверить» ставится «н/д».

Документ	Есть	Нет	Нужна доп. проверка	Что сверить
Д1. Приказ об ответственном за пожарную безопасность				Должность, ФИО, полномочия
Д2. Инструкции о мерах пожарной безопасности				По объекту и по видам работ, дата
Д3. План эвакуации и схемы, знаки				Этажи, выходы, места сбора
Д4. Документы на АУПС и СОУЭ				Обслуживание, проверки, паспорта
Д5. Журнал учёта огнетушителей и их проверки				Дата, давление, перезарядка
Д6. Журнал обучения и тренировок по эвакуации				Даты, участники, разбор

Проверка по пунктам

Ставьте любую отметку в колонке «Да», «Нет» или «Нужна доп. проверка». Пустая клетка — пункт не проверялся.

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
1. Ответственный, инструкции и документы по ППР					
1.1	Ответственный за пожарную безопасность назначен приказом с указанием должности и ФИО (найти приказ).				69-ФЗ
1.2	Инструкция о мерах пожарной безопасности по объекту утверждена и есть на рабочих местах (найти 2 экземпляра).				ППР № 1479 — сверить редакцию

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
1.3	Инструкции учитывают специфику медицинской организации: кислород, спирты, электрооборудование (прочитать раздел).				ППР № 1479 — сверить редакцию
1.4	Есть приказ о противопожарном режиме: курение, отключение приборов, обход помещений (проверить).				ППР № 1479 — сверить редакцию
1.5	Документы по объекту в наличии: техническая документация, схемы сетей (попросить показать).				123-ФЗ
1.6	Противопожарный режим соблюдается фактически: нет курения в неположенных местах, нет загромождения (пройти).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2. План эвакуации и знаки					
2.1	План эвакуации есть на каждом этаже и соответствует планировке (сверить с реальными выходами).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2.2	План выполнен по установленной форме: пути, выходы, места сбора, подпись (посмотреть).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2.3	Знаки пожарной безопасности и указатели выходов есть и освещены (пройти по этажу).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2.4	Знаки не закрыты мебелью, оборудованием и рекламой (проверить визуально).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2.5	Схемы эвакуации есть в палатах и кабинетах, где могут находиться пациенты без персонала (проверить 3 помещения).				ППР № 1479 — сверить редакцию
2.6	Место сбора людей определено и известно персоналу (спросить 3 сотрудников).				ППР № 1479 — сверить редакцию
3. Пути эвакуации и выходы					
3.1	Эвакуационные выходы открываются свободно изнутри, без ключей и запоров (проверить каждый выход).				123-ФЗ
3.2	Пути эвакуации не загромождены мебелью, колясками, коробками (пройти весь маршрут).				ППР № 1479 — сверить редакцию
3.3	Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода (проверить 5 дверей).				123-ФЗ
3.4	Аварийное освещение на путях эвакуации работает (проверить при отключении или по журналу).				123-ФЗ
3.5	Лестничные клетки не используются как склад и не закрыты на замок (пройти).				ППР № 1479 — сверить редакцию
3.6	Пути эвакуации отделаны материалами с нужным классом пожарной опасности (проверить документы на отделку).				123-ФЗ
3.7	Двери эвакуационных выходов не имеют порогов и препятствий для каталок (проверить маршрут с каталкой).				123-ФЗ
4. АУПС, СОУЭ и их обслуживание					
4.1	Автоматическая пожарная сигнализация установлена и работает (проверить индикацию на приборе).				123-ФЗ

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
4.2	Система оповещения и управления эвакуацией работает, слышна в палатах и кабинетах (проверить включение).				123-ФЗ
4.3	Есть договор на техническое обслуживание систем с лицензированной организацией (найти договор).				69-ФЗ
4.4	Обслуживание проводится по графику, есть акты и записи (посмотреть за год).				69-ФЗ
4.5	Проверка работоспособности систем проводилась в установленный срок (найти акт).				ППР № 1479 — сверить редакцию
4.6	Приборы и датчики не закрыты и не окрашены, доступ к ним свободен (пройти).				ППР № 1479 — сверить редакцию
4.7	Ложные срабатывания фиксируются и разбираются (спросить, были ли и что делали).				приказ 785н, п. 7
5. Огнетушители и первичные средства					
5.1	Огнетушители есть на каждом этаже в расчётном количестве (посчитать и сверить с нормой).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.2	У каждого огнетушителя есть бирка с датой проверки и перезарядки (проверить 5 штук).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.3	Давление в огнетушителе в зелёной зоне, корпус без повреждений (посмотреть 5 штук).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.4	Огнетушители не заперты и доступны, к ним есть подход (проверить визуально).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.5	Ведётся журнал учёта огнетушителей с датами проверок (открыть журнал).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.6	Персонал умеет пользоваться огнетушителем (спросить 3 сотрудников и попросить показать).				ППР № 1479 — сверить редакцию
5.7	Внутренний противопожарный водопровод или пожарные краны исправны, если предусмотрены (проверить).				123-ФЗ
6. Обучение и тренировки по эвакуации					
6.1	Обучение по пожарной безопасности проведено у всех работников с записью (посмотреть 5 записей).				ППР № 1479 — сверить редакцию
6.2	Тренировки по эвакуации проводятся с установленной периодичностью (посмотреть журнал за год).				ППР № 1479 — сверить редакцию
6.3	В тренировке участвует персонал всех смен, включая ночную (проверить списки).				ППР № 1479 — сверить редакцию
6.4	По итогам тренировки есть разбор: время эвакуации, замечания, меры (найти 2 разбора).				приказ 785н, п. 7
6.5	Новые сотрудники проходят инструктаж до начала работы (сверить даты).				ТК РФ, ст. 22
6.6	Персонал знает свои обязанности при пожаре: кто вызывает, кто выводит пациентов, кто обесточивает (спросить 3 сотрудников).				ППР № 1479 — сверить редакцию

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
7. Объект, ночной сценарий и маломобильные пациенты					
7.1	Документы по объекту в наличии: декларация пожарной безопасности или аудит, если требуется (попросить).				123-ФЗ
7.2	Проверено, как эвакуировать лежачих и маломобильных пациентов (спросить, есть ли план и средства).				123-ФЗ
7.3	Есть средства для эвакуации маломобильных: носилки, эвакуационные стулья, одеяла (проверить наличие).				123-ФЗ
7.4	Ночной сценарий реален: посчитать, сколько сотрудников в смене и сколько пациентов (сверить с планом).				ППР № 1479 — сверить редакцию
7.5	Помещения с круглосуточным пребыванием оборудованы сигнализацией и связью с постом (проверить).				123-ФЗ
7.6	Кислородное оборудование и баллоны хранятся и эксплуатируются по правилам (проверить помещение).				123-ФЗ
7.7	Электрооборудование не оставляется включённым без присмотра, есть порядок отключения (спросить и проверить).				ППР № 1479 — сверить редакцию

Итог

Критичных провалов: _____

0–2 — порядок. Документы есть, они работают и подтверждаются записями. Держите режим пересмотра.

3–5 — риск. Отдельные провалы есть, но система держится. Закройте их в течение 30 дней.

6 — на границе, считай по самому тяжёлому пункту. Если среди провалов есть пункт из блока ИСМП, персонала или лицензии — считайте, что провалов больше.

7–10 — необходим пересмотр. Работа по документам не выстроена: требуются решения сверху, а не точечные правки на местах.

Больше 10 — начинайте с разделов, где провалов больше всего, и повторите проверку через 90 дней, а не через год.

Что делать дальше

1. Пройдите объект по маршруту эвакуации от дальнего кабинета до выхода: загромождения, запоры, освещение — всё в список.
2. Проверьте договор и акты обслуживания сигнализации и оповещения, даты последних проверок.
3. Пересчитайте огнетушители по этажам и сверьте бирки с журналом учёта.
4. Проведите внеплановую тренировку в ночную смену и запишите реальное время эвакуации.
5. Отдельно проверьте эвакуацию маломобильных пациентов — это самое слабое место в медицинских объектах.

Дисклеймер

Чек-лист — инструмент самопроверки. Он не заменяет проверку надзорного органа и не является юридическим заключением. Нормативная база указана по состоянию на ноябрь 2026 года; редакции нормативных актов и локальных документов следует сверять на дату проверки.